

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 20 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -2~7℃

监 理 工 作 情 况

复核深加工车间井1、井2屋面组串回路,在复核的过程中检查出在深加工车间井2屋面西边第8排处漏安装1块光伏板,现场施工方已安排工人补安装完成。

深加工车间井4屋面组件安装在巡查的过程中发现部分阵列安装质量较差,横平度较低,需要调整。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间井1屋面防部接地焊接完成30%,共完成70%
深加工车间井3、井4屋面组件散料完成1144片,共完成100%;
深加工车间井4屋面组件安装完成480片,共完成100%。
组件进场1300片。

其 它 事 项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):