

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 24 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 雨夹雪

气温: -1~2℃

监
理
工
作
情
况

对总包单位下发了一份关于施工现场质量、安全、环境等问题的工作联系单, 主要包括: 组件散料搬运, 组件包装材料产生的施工垃圾和现场工人不积极带安全帽、抽烟, 详细内容见工作联系单, 编号ZCZS-ZHJL-08
巡视深加工车间井5井6屋面组件安装, 发现同阵列不水平, 存在波浪形。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

组件进场 1300 片, 累计进场 4992 片 (共 8108 片)
深加工车间井5屋面组件散料完成 1120 片, 安装完成 1064 片, 完成 95%;
深加工车间井6屋面组件散料完成 440 片, 安装完成 208 片, 完成约 20%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表):