

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 02月 23日

星期: 四

天气: 晴

气温: -4~6℃

工程名称: _____

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>巡视现场 深加工车间#3、#5、#6屋面组件安装,发现现场个别工人安装组件时滑块、压块没安装好,滑块没有正确垂直卡在导轨凹槽内,压块没有压好组件边框,压块与组件边框处存在夹角缝隙</p> <p>复查深加工车间#3、#4、#5、#6屋面组件回路。</p> <p>同建设单位项目经理、总包单位项目经理在现场办公召开工地会议,会议内容详见编号为ZCZS-ZHJL-09的工地会议。</p> | |
| 施 工 情 况 | 承包单位 | <p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>深加工车间#3屋面组件安装完成680片,共完成680片,共完成100%;</p> <p>深加工车间#5屋面组件安装完成56片,累计完成1120片,共完成100%;</p> <p>深加工车间#6屋面组件安装完成636片,累计完成844片,共完成80%(按结构)</p> <p>组件进场520片,散料完成520片,累计5512片。</p> <p>深加工车间屋面逆变器出线剥线完成(除SI-HL5-NB1, SI-HL6-NB1, SI-HL6-NB2, SI-HL5-NB4) (完成29台逆变器的出线剥线)</p> |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 夏志兵 | |
| 记 录 人: | 总监 (总监代表): | |