

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 01 日

天气: 多云

星期: 三

气温: -4~7℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

巡检组件安装情况, 组件安装基本满足横平竖直的要求, 同阵列组件在同一水平面上。检查深加工车间#2屋面防雷接地焊接, 搭接面积(竖搭和斜搭接)满足设计要求, 同排组件搭接形成通路, 整体形成网状并与屋面原有避雷网相连。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间#3屋面组件安装完成308片, 累计完成1080片(共1080片), 完成100%。
所有组件安装完成。
深加工车间#2屋面防雷接地扁铁焊接完成20%, 共完成80%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):