

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 02 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 0~11℃

监
理
工
作
情
况

中巡过程中发现个别防雷接地搭接面积不满足设计要求(搭接面积为2倍扁钢宽度)。

复查熟食车间#3、#2组串电气回路,发现在#3屋面S2-HL1-NB3-A4组串处多2片组件,在S2-HL1-NB5-A1处多1片组件;在#2屋面S2-HL2-NB1-A2组串处少1片组件,在S2-HL2-NB1-A1组串处少1片组件;在#1屋面S2-HL3-NB3-A3处少1片组件。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#2屋面防雷接地扁钢焊接完成20%,共完成100%。
深加工车间#3屋面防雷接地扁钢焊接完成100%。
深加工车间#1、#3、#4、#5、#6组串线完成(未放线、接线)

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志夏

记录人:

总监(总监代表):