

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 03 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 2~14℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

巡视深加工车间#5、#6屋面直流线放线,复查组串组件数量(每个组串的组件数量为24)。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#3屋面组件接地完成100%。

深加工车间#2屋面组件组串完成(未放线、接线)。

深加工车间#5屋面逆变器直流侧放线完成100%(共7台逆变器)。

深加工车间#6屋面逆变器直流侧放线完成4台(共8台逆变器),完成50%。

深加工车间屋面完成4台逆变器出线放线接线工作(56台逆变器全部完成)。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

总监(总监代表):

记录人: