

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 04 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 3~15℃

监
理
工
作
情
况

已与厂方口头协商并网改造停电时间从2017年3月10日开始。
巡视深加工车间#3、#4屋面直流侧放线。
在施工现场项目办公室召开工地会议,会议内容详见会议纪要。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#6屋面逆变器直流侧放线完成4台,共完成8台(8台)。
深加工车间#4屋面逆变器直流侧放线完成3台(共3台)
深加工车间#3屋面逆变器直流侧放线完成3台(共4台)。
#1井网点(室外)进线接线完成(井、井3未完成,共3个井网点)。
熟食车间#2屋面防雷接地扁铁焊接完成20%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):