

日期: 2017 年 03 月 05 日

星期: 天

工程名称: _____

天气: 多云

气温: -3~6℃

监
理
工
作
情
况

复查熟食车间井1东侧部分阵列端部横梁超出组件少于设计要求
70mm的阵列,该部分已采用横梁连接件和横梁加长横梁的长度,达到
到设计的要求,大于70mm.

旁站井1并网点接线,热缩套管破裂出要求用专用电气绝缘胶包扎,
禁止铜接头暴露在空气中.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#3屋面逆变器直流侧放线完成1台,累计完成4台(共4台)
深加工车间#2屋面逆变器直流侧放线完成5台(~~共10台~~共10台).
井1并网点(室外)出线接线完成;
井2、井3并网柜(室内)就位;
通讯线放线完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

总监(总监代表):

记录人: