

监 理 日 记

日期: 2017年 03月 6日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -2~11℃

监
理
工
作
情
况

熟食车间在2017年03月02日查回路发现的3处组件安装多余和3处组件安装少的部位进行整改, 整改与图纸一致.

旁站井2井网点用万用表查电缆线号, 并要求对电缆做标记.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#5、#6屋面MG4接头制作 完成80% (逆变器直流侧制作)
熟食车间#1组件串线完成100%, 熟食车间#2组件串线完成50%
熟食车间#2屋面防露接地扁铁焊接完成5%, 累计完成25%
#2井网点进线电缆就位及剥线.

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表):