

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 07 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -2~8℃

监
理
工
作
情
况

巡查现场直流电缆放线穿管, 要求电缆横平竖直, 不出现交叉现象, 做到排布电缆美观。抽检MC4接头制作。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#2屋面逆变器直流侧放线完成3台, 累计完成8台(共10台)
 深加工车间#3、#4屋面MC4接头制作完成100%, (逆变器直流侧接头制作)
 深加工车间#5、#6屋面MC4接头制作完成20%, 累计完成100%
 深加工车间#5屋面逆变器直流电缆穿管完成50%。
 深加工车间屋面垃圾清理。
 熟食车间#1屋面逆变器直流侧放线完成5台(共5台)
 熟食车间#1屋面防雷接地扁铁焊接完成20%, 熟食车间#2防雷接地
 焊接完成5%, 累计完成30%, 熟食车间#3防雷接地焊接完成10%。
 #2并网柜进线接线, #3并网柜进线电缆剥线。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

总监(总监代表):

记录人: