

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 09 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 0~15℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 现场敷直流线穿管完成后, 放线长度预留不够, 需要采用MC4接头连接(制造变压器的MC4接头未制作, 连接线暂未处理).
2. 巡视过程中组件串线绑扎不规范, 直流线交叉、打结.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间#3屋面防雷接地扁铁焊接完成30%, 累计完成40%;
熟食车间#3屋面组串连接线串线完成;
深加工车间#2屋面逆变器直流侧放线完成1台, 累计完成9台(共10台);
深加工车间#3屋面直流线扎线完成;
深加工车间#5屋面直流线穿管完成20%, 累计完成70%; #6屋面
直流线穿管完成40%, 累计完成90%。
熟食车间配电室通讯柜安装完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

总监(总监代表):

记录人: