

监 理 日 记()

日期: 2017年 03月 10日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 5~17℃

监
理
工
作
情
况

组织施工单位、建设单位在施工现场办公室参加工地会议,会议内容主要是针对直流电缆放线、敷设、接线及下周工作安排,详细内容见会议纪要。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间#1屋面防雷接地扁铁焊接完成50%,累计完成70%;
熟食车间#2屋面防雷接地扁铁焊接完成50%,累计完成80%。
熟食车间#1、#2屋面组串串线完成。
深加工车间#1屋面逆变器直流侧放线完成6台(支6台),#2屋面逆变器直流侧放线完成1台,累计10台(支10台)。
深加工车间#1屋面MC4接头制作完成80%(逆变器侧未制作)。
深加工车间#4屋面直流线绑扎完成,深加工#2屋面直流线绑扎完成30%。
深加工车间#6屋面直流线穿管完成10%,累计100%,#5屋面完成30%,累计完成130%。

其
它
事
项

#4屋面直流线穿管完成60%,#3屋面穿管完成60%。
深加工车间配电室通讯柜安装完成,熟食车间配电室通讯线接线。
电缆分接箱进场(由汇流箱到并同柜交流电缆长度,用电缆分接箱连接)。

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):