

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 11 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 6~19℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

巡视逆变器端直流电缆MC4接头制作, 抽检组串开路电压, 检测结果为852V (MC4接头与逆变器相连接前要求全部组串进行开路电压检测)。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间#1屋面防雨接地扁铁焊接完成30%, 累计完成100%;
#2屋面防雨接地扁铁焊接完成20%, 累计完成100%。
熟食车间#3屋面逆变器直流电缆放线完成3台(共6台)。
深加工车间#5屋面逆变器端直流电缆MC4接头全部完成, #6屋面MC4接头完成4台(共7台)。
深加工车间#5屋面组件接地完成70%。
深加工车间#2屋面直流线绑扎完成40%, 共完成70%;
深加工车间#3、4屋面直流电缆穿管完成40%, 累计完成100%。

其 它 事 项

深加工车间#2屋面直流电缆穿管完成40%。
电缆分接箱接线完成(#3并网点用)。

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):