

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 12 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 多云

气温: -1~10℃

监 理 工 作 情 况

深加工车间#5、#6屋面逆变器接线完成前,要求对组串进行开路电压检测,检测电压值为840V。对并网柜出线进行接地阻抗表检测,检测电缆绝缘。
#1并网点改造前要求对并网柜^{出线}进行检测,并进行标记,避免接线过程中出现错误;配电室改造盘柜停电后要求用万用表检测盘柜没带电后才允许进行改造。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间屋面MC4接头制作, #6屋面逆变器端完成3台,累计完成7台(共7台), #4屋面逆变器端完成3台(共3台), #3屋面逆变器端完成4台(共4台), #2屋面逆变器端完成5台(共10台);
深加工车间#2屋面直流电缆绑扎完成30%,共完成100%,深加工车间#1屋面直流电缆绑扎完成60%。
深加工车间#2屋面直流电缆穿管完成60%,共完成100%, #1屋面完成40%
深加工车间#5屋面组件接地完成30%,共完成100%
#1并网点改造完成(接入深加工车间配电室)。

其 它 事 项

本日现场监理人员

夏志良

记录人:

总监(总监代表):