

监 理 日 记()

日期: 2017年 02月 14日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -3~14℃

监 理 工 作 情 况

巡视熟食车间屋面直流电电缆绑扎、穿管和逆变器端MC4接头制作, 遂在检查逆变器接通讯线时,发现5台逆变器内部通讯线的屏蔽线接地错误, 将两根屏蔽线接到同一个接地处, 将箱体接地线接在箱体内部。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#2屋面组件接地完成80%
熟食车间#2屋面直流电电缆完成100%, #3屋面直流电电缆绑扎完成50%。
熟食车间#2屋面直流电电缆穿管完成100%, #3屋面直流电电缆穿管完成50%。
熟食车间#1、#2屋面逆变器侧MC4接头制作完成100%, #3~~屋面~~逆变器侧MC4接头制作完成50%

其 它 事 项

熟食车间#1、#2、#3屋面逆变器通讯线接线、箱体接地、防火封堵完成100%。

本日现场监理人员

夏志良

记录人:

总监 (总监代表):