

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 19 日

天气: 多云

星期: 周日

气温: 5~17℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

对熟食车间屋面进行巡视检查,发现一阵列组件调整后没有达到横平竖直的要求,要求进行整改,防雷接地有两处没有与屋面的避雷网相连接,已通知施工方现场负责人整改,现场整改完成。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间屋面逆变器、汇流箱交流电缆吊牌安装完成;
熟食车间#3屋面组件接地完成50%,共完成100%;
熟食车间#3屋面直流电缆绑扎、穿管完成50%,共完成100%;
熟食车间屋面和下线桥架修复及安装盖板。
深加工车间屋面下线桥架盖板安装完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):