

监 理 日 记()

日期: 2017年 02月 24日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 1~12℃

监 理 工 作 情 况	低压开关柜厂家到现场进行导送电, 由于前期没有进行导送电, 没有连接导送电的电缆, 厂家技术人员到现场接线, 并在接线过程中对接线进行电阻、电压测试合格。 并网验收后供电公司提出整改意见: ①. 并网点应加设安全围栏, 接地电阻报告没有; ②. 并网点为室外并网柜, 计量安装环境(高温)温度; ③. 没有防孤岛保护测试报告 ④. 并网前工程调试报告没有; ⑤. 并网前工程验收报告没有; ⑥. 并网前电气试验报告没有 ⑦. 电气主接线图与厂区接线图不一致标识牌要有; ⑧. 安全标识牌不齐全。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 供电公司班组到现场并网初验收, 主要是检查#1、#2. 柜并网点、低压开关柜的情况, 检查结果为并网未通过, 需要整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵 王斌
记录人: 夏志兵		总监(总监代表):