

监 理 日 记()

日期: 2017年03月28日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 中雨

气温: 1~7℃

监
理
工
作
情
况

编制监理资料, 准备工程移交.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

因下雨, 逆变器不能进行调试, 室外并网柜^暂不能增加
排气扇其
它
事
项室外并网柜在侧上部增加排气扇改造将在2017年3月29日完成, 预计在
2017年3月30日供电公司将进行二次并网验收, 并安装互感器和计量表.

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):