

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 3 月 21 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 2~11℃

工程名称: \_\_\_\_\_

监  
理  
工  
作  
情  
况

施工现场直流电缆绑扎不规范、组件呈波浪形、支架生锈等缺陷  
没有安排人员消缺。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

电缆桥架接地, 逆变器、汇流箱设备标识牌安装, 屋面防水破损  
修复, 深加工车间屋面材料、垃圾清理。

其  
它  
事  
项

并网验收预计在2017年3月23日、24日进行。

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):