

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 13 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 16°C/32°C

工程名称: 苏州轨道交通11号线一期工程220KV线路改造工程

监 理 工 作 情 况

G4+1. G5大桩基础底层砼浇筑重点旁站. 检查G4+1钢筋竖向间距钢筋大小规格. 数量, 检查浇筑时砼厚度符合要求. 检查G5大桩基础钢筋绑扎符合要求. 在现场浇筑砼时砼厚度不够. 在施工现场加厚砼厚度. 检查G7拆模回填施工情况. 巡视检查G4基础清坑垫层浇筑. 检查材料站G11. G10. G15. G18塔材到位情况.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建建设有限公司

G2分线塔基础钢筋绑扎完成
G4+1大桩基础底层浇筑
G5大桩基础底层浇筑
G4大桩基础清坑垫层浇筑
G7基础拆模养护回填

其 它 事 项

材料站到货塔材 G10. G11. G15. G18 共4基

本日现场监理人员

邵志祥

总监 (总监代表):

记录人:

邵志祥

江苏省建设厅监制