

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 20 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 23℃-34℃

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目35kV集电线路工程

监
理
工
作
情
况

现场监理巡视 C2绑筋支模

旁站

F5基础浇筑

F5浇筑时间早上7点15分,结束时间是13点42分

共13立方混凝土。

C2绑筋支模,对C2所用的钢筋,检查规格和数量

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

C2绑筋支模

F5基础浇筑

C10修路

其
它
事
项

本日现场监理人员

庄玉奎 王朝海 薛金波

记录人:

庄玉奎

总监(总监代表):