

监 理 日 记()

日期: 2017年04月11日

星期: 二

天气: 多云
气温: 7℃-16℃

工程名称: 森源高州120MW光伏发电项目升压站工程

监
理
工
作
情
况

- ① 上午检查主控楼钢筋绑扎。
- ② 17:00-21:00 主控楼混凝土浇筑旁站。
- ③ 下午与业主、总包主控楼验收。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- ①. 主控楼钢筋绑扎
 - ②. 主控楼混凝土浇筑。
- 施工人数: 30人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强、王锐、王朝霞

记录人:

王强

总监(总监代表):