

监 理 日 记 ()

日期: 2017年04月18日

星期: 二

工程名称: 森源高州梨园120MW光伏发电项目双升安装工程

天气: 晴

气温: 14°C - 28°C

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视施工进发现施取拆除SV4基础模板,因混凝土强度不足,要求施工队停止,并出具整改通知单. 2. 下午检查主控楼女儿墙,钢筋绑扎支模 3. 下午检查事故油池钢筋绑扎,事故油池脚手架未按规范搭设,要求施工队现场整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 主控楼女儿墙支模加固. 2. 事故油池钢筋绑扎. 3. 下午, 220kV构架拆模. 施工人数 44人.
其 它 事 项	下午 16:00 业主召开梨园项目部推进会,	
本日现场监理人员: 叶少军, 毛强, 王朝煌		
记录人: 叶少军		总监 (总监代表):