

监 理 日 记()

日期: 2017年04月21日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12°C - 22°C

工程名称: 森源衢州梨园沟120MWp-220KV升压站

监 理 工 作 情 况	① 上午10点业主、监理单位、EPC、施工方、对现场进行联合大检查。质量、安全检查发现主变基坑没设防护栏已叫施工方搭起围栏。 ② 现场平行检验事故油池支模、运往围墙砌筑北面护坡石块湖前。 ③ 现场对主变基础、3#避雷针基础、主控楼女儿墙钢筋、模板验收。 ④ 下午18:10混凝土浇筑完站。21:10结束。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	1. 北面护坡开始砌筑 2. 事故油池支模板 3. 运往围墙砌筑 4. 主变基础模板加固 5. 主变基础浇筑、主控楼女儿墙浇筑、避雷浇筑、SVG两个台浇筑。	
本日现场监理人员: 王 锐 王朝煌、杨金连		
记录人: 王 锐		总监 (总监代表):