

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年04月28日

星期: 五

天气: 晴
气温: 12℃-29℃

工程名称: 林源为120MW光伏发电项目升压站工程

监 理 工 作 情 况

1. 监理现场巡视.
 2. 事故油池验筋. 验模. 发现少许钢筋绑扎, 爬梯垂直度偏差. 要求施工方现场整改. 已整改.
 3. 主变基础. 验筋. 验模.
 4. 事故油池. 主变基础. 500(垫层) 混凝土浇筑.
- 监理旁站: 18:10 - 21:30.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 运淮楼. 内墙抹灰.
2. 主变防火墙. 脚手架搭设.
3. 事故油池. 主变基础浇筑.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王世强

记录人: 王世强 王世强

总监 (总监代表):