

监 理 日 记()

日期: 2017年05月17日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20℃-34℃

工程名称: 森源高升梨园沟120MW光伏发电项目升压站工程

监
理
工
作
情
况

1. 上午. 现场监理例行巡视.
2. 现场发现GIS基础预埋螺栓有超过预埋槽钢. 要求施工整改. 已整改.
3. 运控楼. 主控楼预埋管束未做保护. 要求施工整改.
4. 午间巡视. 电缆沟钢筋支模.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 运控楼. 主控楼内外墙粉刷. 刷白.
2. 东布侧. 围墙. 砌筑.
3. 电缆沟. 钢筋. 支模.
4. 接地网铺设.
5. 开关柜基础开挖.
6. 晨不以降.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王亚东 王朝辉

记录人: 王亚东

总监 (总监代表):