

监 理 日 记()

日期: 2017年05月30日

星期: 三

天气: 晴

气温: 17℃ - 34℃

工程名称: 森源高州梨园沟120MW光伏发电项目升压工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场监理巡视。 2. 一次设备进场, 现场监理与业主总包核对清单无误。 高压设备吊卸。 3. 巡视检查, 油管铺设, 接地体设。 4. 现场监理发现沟井砖块采用多孔砖, 要求返工。 5. 业主召开梨园沟工程例会。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 运行楼外墙贴砖, 主控楼内墙刷涂料。 再生间, 室内地坪贴砖。 2. 一次设备进场卸货。 3. 运行楼二次设备安装。 4. 设备基础处理。 5. 展示厅降水。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 符玉堂, 李少磊, 王朝晖		
记录人: 符玉堂		总监 (总监代表):