

监 理 日 记()

期: 2017年05月04日

期: 10

天气: 晴
气温: 14℃-26℃

程名称: 森源高州利国河120MWP光伏发电项目升压站工程

监 理 工 作 情 况

1. 监理现场巡视.
2. 现场巡视主控楼内墙砌筑垂直度偏差. 已出具整改通知单.
3. 现场验收. 35kV基础. 220V GIS基础. 站区南侧围墙基础.
4. 上午开监理工程例会.
5. 现场检查设备沟预埋槽钢安装. 要划施2方施2方改造.
6. 下午检查运行楼立柱及过梁柱拆模.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 主控楼墙体的砌筑. 设备沟预埋槽钢安装.
2. 35kV预埋管. 220kV GIS基础及主变附属设备基础浇筑.
3. 站区南侧围墙基础. 打垫层. 砌墙.
4. 运行楼墙体立柱及过梁柱拆模.

其 它 事 项

本日现场监理人员

符业远

徐国辉

王朝煌

记录人: 符业远

总监 (总监代表):