

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 5日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26°C/13°C

工程名称: 森源禹州梨园120MW光伏发电站项目升压站工程

监 理 工 作 情 况	1. 监理现场巡视. 2. 要求事故油池拆模板时. 油池内工人注意安全防护. 佩戴头灯. 安全帽等安全防护用品. 3. 要求正在施工的工人(手电钻施工) 禁止使用双绞电线. 目前已停止使用. 4. 监理平行检查运煤栈桥边防护.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 主楼楼, 运煤栈桥砌墙. 2. 东南侧围墙开挖砌墙. 3. 事故油池内壁拆模. 4. 主变基础砌墙. 5. 1号基础放线.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李金生 徐国辉 王朝辉	
记录人: 李金生	总监(总监代表):	