

监 理 日 记()

日期: 17 年 6 月 16 日

天气: 晴

星期: _____

气温: 19-30℃

工程名称: 高压线

监 理 工 作 情 况	8:00 1. 监理巡视: 2. 电缆沟. 支架与接地焊接. 手套不符合施工安全 规范. 责令整改. 3. 清理场地. 凡套管基础清理. 4. 吊车施工过程中. 指挥员与安全员 (一人兼) 增加 一个指挥员. 5. 立杆塔内 排杆. 支架安装情况. 6. 钢横梁 组装.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 电缆沟沿路抹平. 2. 电缆沟支架与接地大焊墙. 3. 吊装套管支架. 4. 组装钢横梁. 5. 立杆塔安装线路. 6. GIS 设备安装. 7. 地板石与砌砖.
其 它 事 项	施 2 人组 : 28 人 电气: 12 个人 土建: 16 个人	
本日现场监理人员 苗金连, 王朝旭, 王, 小, 不.		
记录人: 王, 小, 不		总监 (总监代表):