

监 理 日 记()

日期: 17 年 6 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 31℃-20℃

工程名称: 沂石岭

监 理 工 作 情 况	8:00 1. 巡视记录 2. 吊线油池主变, 主变设备与基础不符 3. 土建颜色以点, 清除建筑垃圾 4. 增加楼内消防, 地磁粘贴改世. 5. 运进材料, 安装线路设施. 6. 吊运开关柜, 责令整改.. (基础问题)	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 清除建筑垃圾, 勾机平地, 吊车运土. 2. GIS 配件安装. 3. 安装吊线油池主变和开关柜 4. 主变油池主变回2台, 储油柜2台, 散热器. 5. 土建施工, 基础化整复池. 6. 运进材料, 安装线路. 7. SVG 基础及支架浇筑.
其 它 事 项	施工人数: 28 电气安装: 12 土建: 9 布线: 4 材料: 3 机四: 1000 吊车 1 台 三台: 1 台 钩机: 1 台 吊车: 1 台	
本日现场监理人员: 肖金建 王朝旭 刘小飞		
记录人: 刘小飞		总监 (总监代表):