

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 18日

星期: 日

工程名称: 斗丘站

天气: 晴

气温: 32℃-21

监
理
工
作
情
况

- 8:10 1. 监理巡视.
2. 吊装构架及桥架施工中. 警戒线没围住施工现场. 口头责令改正.
3. 桥架组装.
4. 构架基础. 水泥浇筑.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电气安装 构架. 桥架.
2. 桥架组装.
3. 构架基础浇筑.
4. 第二批塔材到货.
5. 室内线管穿线.
6. 楼层保温施工.

其
它
事
项

施工进度: 25 电气安装: 12

室内线管: 4

土建: 9

吊车. 马道.

本日现场监理人员

高金连 王新煌 王... 王...

记录人: 王... 王...

总监 (总监代表):