

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 19日

星期: -

工程名称: 升压站

天气: 晴

气温: 31℃-19℃

监 理 工 作 情 况	7:40 3. 1. 全厂巡视. 2. SVG作业面. 支管与接地连接扁铁垂直度偏差太大. 口头责令改正. 3. 楼顶层保温施工. 水泥加量少. 口头责令整改. 且已做的保温工序简单. 不符合设计. 4. 电气安装施工. 整理工具及防护用具. 5. 构架底部洒落水泥砂浆.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. SVG作业区域. 接地焊接. 2. 三楼楼顶保温施工. 3. 钩机平整工作面. 4. 主变设备附件组装. 5. 主控楼内安装电线.
其 它 事 项	施工人数: 电工2名. 12. 安装线路: 4 土 包: 11 车辆: 吊车1台 吊车2台 钩机1台	
本日现场监理人员 苗余建 王朝煌. 方心. 何		
记录人: 苗余建		总监 (总监代表):