

监 理 日 记()

日期: 17 年 6 月 28 日

星期: 三

工程名称: 升压站

天气: 晴
气温: 32℃-22℃

监 理 工 作 情 况	7:40 1. 站内巡视. 2. 主变加注油已结束. 滤油准备. 3. 防火门安装. 4. 整改的电缆沟. 做绑筋. 5. 西墙女儿墙抹平. 6. 口头交代 SVG 基础墙砖部分返工. 7. 主控楼配电柜就位安装. 8. 勾缝. 扫灰 (做基础) 9. 东西围墙基础绑筋.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 主变滤油 (9:30 开始) 2. 电缆沟铺设保温板. 3. 主控楼. 4. 保护罩制作. 5. 勾缝 (扫灰) 6. 东西围墙基础绑筋 7. 避雷针组装
其 它 事 项	施工人数: 76 电气: 11 人 土建: 65 人 吊车: 1 台 铲车: 1 台	
本日现场监理人员: 高金生, 王朝辉, 方小川		
记录人: 方小川		总监 (总监代表):