

# 监 理 日 记 ( )

日期: 17年6月28日

天气: 晴

星期: 四

气温: 33℃-20℃

工程名称: 升压站

监 理 工 作 情 况	<p>7:30 1. 全站巡视.</p> <p>2. 全站避雷针吊装. (站内 10:40. 完毕)</p> <p>3. 控制楼屋顶找平. 施工工艺不符合设计 要求责令整改(口头).</p> <p>4. 整改的电缆沟绑筋. 支模.</p> <p>5. 勾缝. 护坡. 施工与设计不符. 口头责令 整改.</p> <p>6. 保护中筒制作. 工艺不正确. 已责令整改.</p> <p>7. 主变滤油完毕. (30小时)</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度  1. 升压站 吊装避雷针. 2. 运至主楼(安装)柜上屋顶做保温板. 3. 控制楼屋面找平. 4. 电缆沟绑筋. 支模 5. 勾缝. 护坡制作. 6. 保护中筒制作. 7. 围墙(东边)基础浇筑.
其 它 事 项	施工人数: 76 电气: 14 土建: 72 吊车: 2 铲车: 1	
本日现场监理人员: 芮金莲 王朝辉 苏小波		
记录人: 苏小波		总监 (总监代表):