

监 理 日 记()

日期: 17 年 7 月 2 日

星期: 12

天气: 晴

气温: 34℃ - 23℃

工程名称: 4 压 冷

监
理
工
作
情
况

- 8:00. 1. 冷内巡视.
2. 护坡工有赤脚现象, 责令改正.
3. 保护中防回填, 基础部位清除干净.
4. 电缆敷设.
5. 防火墙粉刷, 责令增加安全防护.
6. 主变基础消缺.
7. 电缆沟基础消缺.
8. 构架保护中昌制做.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 改做好的保护中昌基础回填.
2. 护坡施工.
3. 施工用的电缆进入施工架, 敷设电缆.
4. 防火墙粉刷
5. 整改的电缆沟内粉, 做倒角.
6. 构架保护中昌制做.
7. 主变基础消缺.
8. 主变柜接地安装.

其
它
事
项

施工人数: 64 电: 13个

土: 51个

铲车: 2台

钩机: 2台

本日现场监理人员 陈金连 王朝辉 王小明

记录人: 王小明

总监 (总监代表):