

监 理 日 记()

日期: 17 年 7 月 4 日

天气: 36℃晴

星期: 二

气温: 36℃-25℃

工程名称: 升压站

监 理 工 作 情 况	7:10 1. 站内巡视 2. 发现正确方法移动电缆线架, 责令改正. 并恢复电缆架原样. 3. GIS设备区平整土地. 责令石块全部运离设 备区. 然后方可进入下道工序. 4. 电气设备安装人员. 到现场安全教育. 展 5. SVG支架保护帽制作. 施工后遗留边角料 全部责令清理. 保持设备区清洁.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 运维楼屋面施工. (找平) 2. 站运维楼内水电施工. 预埋管敷设. 3. 护坡砌筑. 4. 保护帽 (SVG支架) 制作 5. 整改的电缆沟消除. 6. GIS设备区. 平整地面. 浇筑. 7. GIS电缆敷设完毕.
其 它 事 项	施工人数: 62 电气: 11 土建: 51 吊车: 2 吊车: 1	
本日现场监理人员: 芮金建. 王新耀. 木. 小. 的		
记录人: 木. 小. 的		总监 (总监代表):