

监 理 日 记()

日期: 17 年 7 月 5 日

星期: 二

工程名称: 升压站

天气: 多云有阵雨
气温: 35°-25°

监 理 工 作 情 况	7:00 1. 论内巡视. 2. 班前安全教育. 3. 全论内清除建筑垃圾以及论内. 设 备施工时产生的边角废料. 和生活垃圾.. 4. 整改的电缆沟. 消缺.. 5. A1 装塔材. 6. 主变电缆敷改. 7. 监控线路基础开挖.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 室内水电施工. 2. 35KV 母线间隔基座. 施工. 3. 整改的电缆沟. 消缺. 4. 主变敷改电缆. 5. SVQ 保护帽制作. 6. 35KV 线路小塔架吊装. 7. 论内照明. 基础开挖.
其 它 事 项	施工人数: 66 电气: 14 土电: 52 吊车: 3 焊工: 1 吊车: 1	
本日现场监理人员: 苏尔达 王朝晖 李永明		
记录人: 李永明		总监 (总监代表):