

监 理 日 记()

日期: 17 年 7 月 13 日

天气: 25-35℃

星期: 四

气温: 晴

工程名称: 升压站

监 理 工 作 情 况	7:30. 1. 站内巡视. 2. 班前安全教育. [防暑. 安全帽. 安全带. 防触电] 3. 交叉施工, 给施工人员进行交底. 注意安全. 4. 电缆线敷设. [防止损伤电缆] 5. 防火墙抹灰. [检查灰沙比例] 6. 护坡上沿石砌筑. [防止石块坠落伤人] 7. 开关柜接线. 主变洞缺. 电缆沟洞缺. 8. 交流馈线柜: 绝缘测试. 送电测试. 成功?	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 护坡沿筑石印. 2. 电缆敷设. 3. 开关柜. 主变开关柜接线. 4. 控制柜. 变器照明作. 5. SVG, 电流互感器安装. 6. 控制柜内. 母线接线. 7. 主变油池. SVG基础洞. 电缆沟洞缺. 8. 交流柜. 水电安装. 照明作安装.
其 它 事 项	施工人数: 18 电气: 17 土建: 61 吊车: 1 钩机: 1 三轮: 1 已论路口阻工.(断路)	
本日现场监理人员: 高金连. 王朝兴. 姜永明. 姜月林		
记录人: 姜永明		总监 (总监代表):