

监 理 日 记()

日期: 17 年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 35° - 25°

工程名称: 升压站.

监
理
工
作
情
况

1. 7:30' 站内巡视.
2. 班前安全教育.(防暑, 防触电, 防坠物)
3. SVG 电缆(附件)排放, 避免拖拉, 防止损伤电缆.
4. 护坡砌筑, 避免落物伤人.
5. 安全帽, 安全带正确佩戴.
6. 电缆敷设(SVG)部位, 动力和控制电缆同穿在一管内, 责令整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 东侧围墙抹灰.
2. G:5. 等部位基础砌块.
3. 广场砖铺设, 照明铺线(设备区)
4. SVG 附件电缆安装, 接线.
5. 展架区, 场地平整.
6. 立柱石, 砌筑.

其
它
事
项

施工人数: 78

电焊人数: 14

土建人数: 64

吊车: 1

钩机: 2

吊车: 1

本日现场监理人员: 吕尔建 王朝辉 姜以成 方利松

记录人: 姜以成

总监(总监代表):