

监 理 日 记()

日期: 17 年 7 月 22 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 36℃-27

工程名称: 升压站

监 理 工 作 情 况	8:00. 1. 站内巡视. 2. 班前安全教育, 防中暑. 防坠物. 防触电. 3. 交叉施工 2 班组 防相互. 损伤. 4. 主变油池涌缺. 水泥砂浆比例不够. 吉合. 黄. 匠工. 5. 贵合. 施工 2 工作人员. 正确佩戴好安全帽. 6. 扩坝砌筑. 预防落物伤人.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. SVG 附件接线. 开关柜附件接线. 2. 站内控制柜. 照明接线. 多媒体线接线. 3. 围墙抹灰. 4. 4.5. 电缆沟. 基础涌缺. 主变油池涌缺. 5. 35 线改. 2. 放线. 6. 站内照明线路放线. 7. 220 线路. 避雷线子线.
其 它 事 项	施工人数: 121 电气人数: 53 土建人数: 68 吊车: 1 吊车: 1 吊车: 1 吊车: 1	
本日现场监理人员		苗金连 王朝辉 李. 小. 明 李. 小. 明
记录人: 李. 小. 明		总监 (总监代表):