

监 理 日 记()

日期: 17 年 7 月 24 日

星期: -

工程名称: 升压站

天气: 晴

气温: 38°-27°

监 理 工 作 情 况	7:30: 1. 站内巡视. 2. 到王前安全教室. 3. 安全中昌正确配戴、防暑降温用品的 分发. 降温水的充足供应. 4. 主变设备施工工程整改. 5. SVG主变油池电缆穿管封堵墙. 6. 护坡砌块防落物伤人.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 户内砖铺设. 2. 站内设备基础浇筑. 3. 站内道路支模(GIS部分) 4. 围墙抹灰. 5. 护坡砌块. 6. 开关柜附件接线. 7. 站内走廊楼梯照明线管装. 8. SVG电缆耐压试验. 24小时试验.
其 它 事 项	施工人数: 85 电气: 15 土建: 20 司机: 1 吊车: 1 吊车: 1	
本日现场监理人员		马尔达 王新强 方明成 李月枫
记录人: 李月枫		总监(总监代表):