

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 28日

星期: 五

工程名称: 升压站

天气: 多云

气温: 33°-25°

监
理
工
作
情
况

1. 站内巡视
2. 班组安全交底。
(防坠落, 防触电, 防摔伤)
3. 站内设备归拢, 堆放整齐
4. 站内设备台架清理
5. 禁止私自接电线, 杜绝无证动用电力
工具 (电焊机,)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. SVG, 母线排加固
2. 广场砖铺设
3. 展示区角磨机平整地面
4. 外墙瓷砖修补
5. 站外路面垫层浇筑
6. 勾缝

其
它
事
项

施工人数: 54

土建	51
电气	3
吊车	1
钩机	1
三轮车	1

本日现场监理人员

冯金连 王朝辉 李小明 李树松

记录人: 李小明

总监 (总监代表):