

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年7月29日

天气: 阴

星期: 六

气温: 28-21℃

工程名称: 升平路

|                            |                                                                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 7:30 论内巡视.<br>2. 班前安全教育.<br>3. 运往楼前平整地面<br>4. 墙砖脱落 - 开关柜. 外墙贴瓷砖 -<br>5. 散水支模<br>6. 路缘石砌筑. |                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                         | 施工内容及进度<br>1. 东围墙砌筑.<br>2. 论内GIS设备区. 铺设12块砖.<br>3. 平整地面.<br>4. SVG 柜排加固.<br>5. 光缆放线. SVG厂家连线.<br>6. 路缘石砌筑. 开关柜贴瓷砖. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 三色工人 40. 土建: 35<br>电气: 5<br>钩机: 2<br>吊车: 1<br>三泥: 1                                          |                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员 高俊超 王朝辉 王小明 王小明   |                                                                                              |                                                                                                                    |
| 记录人: 王小明                   |                                                                                              | 总监 (总监代表):                                                                                                         |