

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 31 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 21°C - 30

工程名称: 升压站

监 理 工 作 情 况	1. 站内巡视 2. 班前安全教育 3. 发现复盖的雨棚仍存在渗水情况, 有154 处存在渗水情况, 以下整改单要求整改 4. 发现下雨造成以硬化后的地面出现沉降, 已下整改单要求整改	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 东围墙粉刷 2. 广场砖铺设 3. 35kV母线拍基出满缺 4. 运维平台、主控楼地板满缺 5. 光缆放线 6. 设备调试、后台调试
其 它 事 项		
本日现场监理人员	高金进、王朝峰、李丹枫	
记录人: 王朝峰	总监 (总监代表):	