

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 4 日星期: 五天气: 晴气温: 37℃-23℃工程名称: 升压站

监 理 工 作 情 况	7:30 1. 场内巡视. 2. 班前安全教育. 3. 巡视发现广场砖铺设有些地方高度不平, 责令返工整改. 4. 闷热天气, 准备好防暑药物, 准备好充足的饮用水, 避免施工人员中暑. 5. 禁止非电工私自接电箱上线, 避免触电事故发生.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 围墙加顶. (东围墙). 2. 东围墙砌筑. 3. 北围墙圈梁支模. 4. 爬梯安装加固. 5. 电照安装 (调试). 6. 主控楼二次调试. 7. 高压电缆头耐压试验.
其 它 事 项	施工人数: 60 土建: 50 水电: 10 吊车: 1 钩机: 1 吊车: 1 三炮: 1	
本日现场监理人员: <u>苗余廷 王朝晖 孙立志 孙月松</u>		
记录人: <u>孙立志</u>		总监 (总监代表):