

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 5 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 37℃ - 29℃

工程名称: 升压站

监
理
工
作
情
况

- 7:30. 1. 站内巡视.
 2. 班前安全教育.
 3. 闷热天气, 更应注意防暑降温. 保证施
 工人员安全. 备好足够的防暑降温药品和足够的
 饮水供应.
 4. 开关柜电缆线有破损情况, 下联系单
 做及时补救.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电器设备安装.
2. 厂房地砖铺设.
3. 围墙压顶安装.
4. 东围墙砌筑.
5. 北围墙圈梁支模浇筑.
6. 地面贴瓷砖.

其
它
事
项

施工人数: 55

电气: 5

土建: 50

钳工: 2

吊机: 1

三轮: 1

钩机: 1

本日现场监理人员: 芮余连 王朝煌 孙小东 孙利枫

记录人: 孙小东

总监 (总监代表):