

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 7 日

星期: -

工程名称: 升压站

天气: 多云间阴
气温: 31℃ - 26℃

监 理 工 作 情 况	7:40. 1. 站内巡视 2. 班前安全教育. 3. 巡视发现辰东区东围墙北部 部分墙体垂直度偏差较大. 责令垂直度有 偏差的部分. 返工. 4. 安全中昌正确配戴. 防暑药品和 饮水充足供应. 下午下雨	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 厂场砖砌气市 2. 勾缝施工 (乘边) 3. 北围墙外侧浇筑. 北围墙砌筑. 4. 电气施工调试 5. 四方螺栓调试. 6. SVG基础瓷瓶整改. 7. 西围墙盖压
其 它 事 项	施工人数: 49 电气: 5 土建: 44 吊车: 2 钩机: 1 吊车: 1 三轮车: 1	
本日现场监理人员: 肖余连 王朝辉 孙小志 孙利刚 记录人: 孙小志 总监 (总监代表):		