

监 理 日 记()

B7

日期: 17 年 8 月 11 日

星期: 五

工程名称: 升压站

天气: 阴

气温: 23℃ - 35℃

监 理 工 作 情 况	7:30- 1. 站内巡视 2. 班前安全会 3. 巡视中发现过路电缆沟内临时用电电缆异常, 观察发现线路外皮破损, 接触水. 责令立即整改. 4. 户内砖墙铺设以及有平年齿偏大, 不适合做边角切割工序, 令其调整工种, 避免事故发生.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 主变西侧路面浇筑. 2. 户内砖墙铺设, 主变楼屋面排水孔砌筑. 3. 后井区北侧围墙砌筑. 4. 蓄水罐安装. 5. 沉降观察点制作. 电缆沟积水处理. 6. C1 支模.
其 它 事 项	3. 班后安全会. 油区 土建: 41 吊车: 1 钩机: 3 吊车: 1 三台: 1	
本日现场监理人员: 苏金生 王朝煜 姜小斌 姜月娟 记录人: 姜小斌 总监 (总监代表):		