

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 13 日

星期: 日

工程名称: 升压站

天气: 晴
气温: 21℃ - 31℃

监 理 工 作 情 况	7:30 1. 场内巡视. 2. 班前安全交底. 3. 发现浇筑的梁面有 = 条长短不一的裂缝. 责令整改. 4. 施工中. 正确配戴安全帽. 禁止和拉乱接. 用电线. 机械施工时. 须有专人指挥. 施工人员.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 场内梁面浇筑. 2. 北围墙抹灰. 3. 厂内碎石铺设. 4. 西两栋厂房内浇筑 (换石材) 5. 封堵到顶. C1 预埋电话地线.
其 它 事 项	施工人数: 4P 土建: 46 电气: 3 吊车: 1 钩机: 2 铲车: 1 三台: 1	
本日现场监理人员 冯泰连 王朝辉 王... 冯 方 冯 州		
记录人: 冯方		总监 (总监代表):